

Id	Task Name	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
1	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES DE LA AVENIDA LAUREANO CANTO, CARRETERA MELLA, SAN PEDRO DE MACORIS	75 días	mar-10-08-21	sáb-23-10-21	
2	Preliminares y Obra Civil	60 días	mar-10-08-21	vie-08-10-21	
3	Contenes	40 días	mar-10-08-21	sáb-18-09-21	
4	Trabajo topografico	8 días	mié-18-08-21	mié-25-08-21	3CC+8 días
5	Aceras	38 días	lun-30-08-21	mié-06-10-21	3CC+20 días
6	Bote de escombros	10 días	dom-19-09-21	mar-28-09-21	3
7	Imbornales	35 días	sáb-04-09-21	vie-08-10-21	3CC+25 días
8	Bandenes	15 días	dom-19-09-21	dom-03-10-21	3
9	Arboles y plantas decorativas	15 días	sáb-09-10-21	sáb-23-10-21	8,5,6,7,4


CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES DE LA
AVENIDA LAUREANO CANTO, CARRETERA MELLA,
SAN PEDRO DE MACORIS

Tarea	Hilo resumido	Tarea inactiva	Resumen manual
Tarea crítica	Progreso resumido	Hilo inactivo	Sólo el comienzo
Hilo	División	Resumen inactivo	Sólo fin
Resumen	Tareas externas	Tarea manual	Progreso
Tarea resumida	Resumen del proyecto	Sólo duración	Fecha límite
Tarea crítica resumida	Agrupar por síntesis	Informe de resumen manual	

5.6

agosto 2021

lunes	martes	miércoles	jueves	viernes	sábado	domingo
						01
02	03	04	05	06	07	08
09	10	11	12	13	14	15
			Contenes, 40 días			
16	17	18	19	20	21	22
			Contenes, 40 días			
				Trabajo topografico, 8 días		
23	24	25	26	27	28	29
			Contenes, 40 días			
30	31					
			Contenes, 40 días			
			Aceras, 38 días			



A.G

septiembre 2021

lunes	martes	miércoles	jueves	viernes	sábado	domingo
		01	02	03	04	05
		Contenedores, 40 días				
		Aceras, 38 días				
					Imbornales, 35 días	
06	07	08	09	10	11	12
		Contenedores, 40 días				
		Aceras, 38 días				
		Imbornales, 35 días				
13	14	15	16	17	18	19
		Contenedores, 40 días				
		Aceras, 38 días				
		Imbornales, 35 días				
					Botte de escombros	
					Bandenes, 15 días	
20	21	22	23	24	25	26
		Aceras, 38 días				
		Botte de escombros, 10 días				
		Imbornales, 35 días				
		Bandenes, 15 días				
27	28	29	30			
		Aceras, 38 días				
		Imbornales, 35 días				
		Bandenes, 15 días				

Botte de escombros, 10 días

Imbornales, 35 días
Bandenes, 15 días



A.G

domingo

Q. 5