



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE MACORIS
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL
RENDICION DE CUENTAS 1ER SEMESTRE 2025

SECTOR	OBRA	MONTO	Nivel de Avance
CONSTRUCCION DE BADENES	ALTOS DE SAN PEDRO	64,265.39	20%
CONSTRUCCION DE BADENES	BAJO MANHATTAN	52,607.06	20%
CEMENTACION DE CALLEJONES	BARRIO BLANCO 1	67,122.00	20%
CONSTRUCCION DE BADENES	BARRIO EL CENTRO	45,977.08	20%
ACERAS Y CONTENES	BARRIO ENRIQUILLO	52,272.00	20%
CONSTRUCCION DE IMBORNALES	BARRIO LINDO 2	149,624.89	100%
CEMENTACION DE CALLEJONES	BARRIO PUERTO RICO	37,309.48	20%
MINI-ACUEDUCTO	BATEY MONTECRISTY	81,972.00	20%
ACERAS Y CONTENES	BO. MIRAMAR	52,272.00	20%
CONSTRUCCION DE CONTENES	BRISAS DEL ESTE	59,073.30	20%
CONSTRUCCION DE CONTENES	BUENOS AIRES/EL PATIO	59,073.30	20%
ACERAS Y CONTENES	CASCARAJICARA	28,868.40	20%
BACHEO EN TOSCA	CASCARAJICARA	121,291.61	100%
CONSTRUCCION DE CONTENES	EL BRISAL	59,775.72	20%
CONSTRUCCION DE CONTENES	EL OCHO	47,044.80	20%
CONSTRUCCION DE IMBORNALES	EL OCHO	100,000.00	100%
RECONSTRUCCIO PARQUE	EVANGELINA RODRIGUEZ	54,718.95	20%
CEMENTACION DE CALLEJONES	INVI-CEA	47,044.80	20%
CONSTRUCCION DE BADENES	JARDINES DEL ESTE	50,612.07	20%
BACHEO EN TOSCA	JOSE BLANCHE	55,411.50	20%
BACHEO EN TOSCA	JUAN PABLO DUARTE	68,410.52	20%
CONSTRUCCION DE IMBORNALES	LAS COLINAS 2	150,000.00	100%
CEMENTACION DE CALLEJONES	LOS GUANDULES	43,659.00	20%
REPARACION DE PARQUE	LOS MAESTROS	52,272.00	20%
ACERAS Y CONTENES	NAIME 1	43,486.09	20%
ACERAS Y CONTENES	NAIME 2	43,486.09	20%
CONSTRUCCION DE CONTENES	NUEVO AMANECER	60,409.80	20%
CIERRE PERIMETRAL	PALO DE AZUCAR	23,522.40	20%
TERMINACION DE PARQUE	PALO DE AZUCAR	23,522.40	20%
BACHEO CALIENTE	PARAISO SAN PEDRO	59,400.00	20%
CENTRO COMUNAL	PEDRO JUSTO CARRION	39,600.00	20%
CEMENTACION DE CALLEJONES	PROLONGACION PLACER BONIT	50,717.39	20%
CONSTRUCCION TAPA DE ZANJA	PROYECTO PORVENIR	47,044.80	20%
REMOZAMIENTO DE PARQUE	PUNTA DE GARZA	56,282.45	20%
CONSTRUCCION DE BADENES	RESTAURACION 1	34,423.55	20%
ACERAS Y CONTENES	SECTOR PEREZ MARQUEZ	47,044.80	20%
CEMENTACION DE CALLEJONES	VEGA BATEY CENTRAL	47,044.80	20%
RECONSTRUCCIO PARQUE	VILLA AZUCARERA 1	62,637.30	20%
BACHEO EN TOSCA	VILLA BLANCA	27,253.04	20%
TERMINACION DE LA ISLETA	VILLA BLANCA	28,868.40	20%
BACHEO EN TOSCA	VILLA CORAL	50,267.16	20%
BACHEO EN TOSCA	VILLA FARO 1	136,595.75	100%
BACHEO EN TOSCA	VILLA MARANATHA	60,285.08	20%
DRENAJE PLUVIAL	VILLA MEXICO	20,582.94	20%
ACERAS Y CONTENES	VILLA ORILLA	52,693.79	20%

CANCHA DE BALONCESTO Y VOLLEY BALL VILLA ORILLA	VILLA ORILLA	3,091,316.95	80%
BACHEO EN TOSCA	VILLA PROGRESO 2	78,167.95	20%
CONSTRUCCION DE PARQUE	VILLA PROGRESO 2	36,407.53	20%
CEMENTACION DE CALLEJONES	VILLA PROVIDENCIA	48,961.58	20%
REPARACION DE CANCHA	VILLA VELASQUEZ	39,600.00	20%
ACERAS Y CONTENES	VILLA VISAN	53,726.16	20%
IMBORNALES.	24 DE ABRIL	125,000.00	100%
ILUMINACIÓN	BUENOS AIRES 2	79,000.10	100%
EQUIPAMIENTO ASFL	EL SILENCIO	55,200.00	100%
BADENES	ENRIQUILLO	200,000.00	100%
BACHEO	INOCENCIA	250,000.00	100%
EQUIPAMIENTO ASFL	PLACER BONITO	40,085.39	100%
IMBORNALES.	RESTAURACIÓN 1	200,000.00	80%
BACHEO	VILLA BENDICIÓN.	112,500.00	100%
DRENAJE PLUVIAL.	VILLA BENDICIÓN.	112,500.00	100%
BACHEO	VILLA FARO II	250,000.00	100%
CONSTRUCCIÓN DE CANCHA	VILLA ORILLA	908,683.05	100%
		8,296,994.61	

ANALISIS DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
PRIMER SEMESTRE
BALANCE CONSOLIDADO DE LA EJECUCION DE LPRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2025

Estado de Ejecucion	Cantidad	Porcentaje
Obras Ejecutadas	15	8%
Obras en Proceso	46	25%
Obras Pendientes	124	67%
Total	185	100%

FODNO DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA	BALANCE EJECUCION FDF	DIFERENCIA DE INVERSION EJECUTADA	PORCENTAJE DE EJECUCION
\$ 30,000,000.00	8,296,994.61	21,703,005.39	27.7%



Rosa Pérez Guante
Sra. Rosa Pérez Guante
 Enc. Depto. Asuntos comunitarios

Raymundo Oestre

