

Presupuesto Participativo 2023

Rendición de Cuentas Al Comité de Seguimiento

Presupuesto Participativo Año 2023, Enero/Marzo 2023

Bloque	Descripción	Monto Asignado	Monto ejecutado	% Ejecutado	Monto Pendiente Ejecutar	% Pend. Ejecutar
1	Total Inversión Bloque 1	2,525,005.00	600,000.00	24%	1,925,005.00	76%
2	Total Inversión Bloque 2	1,883,650.00	-	0%	1,883,650.00	100%
3	Total Inversión Bloque 3	2,646,200.00	100,000.00	4%	2,546,200.00	96%
4	Total Inversión Bloque 4	3,100,700.00	150,000.00	5%	2,950,700.00	95%
5	Total Inversión Bloque 5	2,839,110.00	275,000.00	10%	2,564,110.00	90%
6	Total Inversión Bloque 6	4,038,000.00	355,000.00	9%	3,683,000.00	91%
7	Total Inversión Bloque 7	2,780,530.00	300,000.00	11%	2,480,530.00	89%
8	Total Inversión Bloque 8	1,849,310.00	100,000.00	5%	1,749,310.00	95%
9	Total Inversión Bloque 9	3,960,000.00	200,000.00	5%	3,760,000.00	95%
R1	Total Inversión Bloque Rural 1	1,412,990.00	-	0%	1,412,990.00	100%
R2	Total Inversión Bloque Rural 2	1,414,005.00	-	0%	1,414,005.00	100%
R3	Total Inversión Bloque Rural 3	1,550,500.00	-	0%	1,550,500.00	100%
		30,000,000.00	2,080,000.00	7%	27,920,000.00	93%

Rosa Perez Guante

Rosa Perez Guante
Enc. Asuntos Comunitarios

Santa Félix

Santa Félix
Presidente, Comité de Seguimiento



ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PERIODO _ENERO_ / _MARZO_ 2023

1. Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo, año 2023:

Estado de situación de las obras	Cantidad	Porcentaje %
Obras ejecutadas	15	7.9%
Obras en proceso	0	0.0%
Obras pendientes	174	92.1%
TOTAL	189	100%

Ejecucion Presupuesto Participativo 2023

No.	Sector	Nombre de la Obras.	Valor	20%	1ra.	2da.	3ra.	Final	Total Ejec.	Total Pte.	% Ejec.	% Pend.
4	Bo. Lindo 2	IMBORNALES	100,000.00					100,000.00	100,000.00	-	100.0%	0.0%
11	Naime 1	IMBORNALES	250,000.00	50,000.00				200,000.00	250,000.00	-	100.0%	0.0%
12	Naime 2	IMBORNALES	250,000.00	50,000.00				200,000.00	250,000.00	-	100.0%	0.0%
12	Bo. La Puerta	IMBORNALES	100,000.00					100,000.00	100,000.00	-	100.0%	0.0%
3	Buenos Aires y El Patio	IMBORNALES	100,000.00					100,000.00	100,000.00	-	100.0%	0.0%
16	Villa Blanca	CONTENES	120,000.00	50,000.00					75,000.00	70,000.00	41.7%	58.3%
5	Vega /Batey Central	LAMPARAS COMPLETAS	75,000.00	75,000.00						-	100.0%	0.0%
10	Villa Azucarera 1	IMBORNALES	100,000.00					100,000.00	100,000.00	-	100.0%	0.0%
20	Proyecto los Reyes	IMBORNALES	100,000.00					100,000.00	100,000.00	-	100.0%	0.0%
5	Bo Evangelina Rodríguez	LAMPARAS COMPLETAS	125,000.00	125,000.00						-	100.0%	0.0%
18	Villa España	LAMPARAS COMPLETAS	230,000.00	46,000.00				184,000.00	230,000.00	-	100.0%	0.0%
6	La Barca/Planta Vieja	DRENAJE PLUVIAL	200,000.00					200,000.00	200,000.00	-	100.0%	0.0%
23	BARRIO El Centro	LAMPARAS COMPLETAS	100,000.00					100,000.00	100,000.00	-	100.0%	0.0%
11	Villa Velasquez*	LAMPARAS COMPLETAS	100,000.00						-	100,000.00	0.0%	100.0%
17	LA ARENA/ PUEBLO NUEVO.	LAMPARAS COMPLETAS	200,000.00						-	200,000.00	0.0%	100.0%
			30,000,000.00	396,000.00	-	-	-	1,684,000.00	2,080,000.00	27,920,000.00	6.9%	93.1%

BLOQUE 1
 BLOQUE 2
 BLOQUE 3
 BLOQUE 4
 BLOQUE 5
 BLOQUE 6
 BLOQUE 7
 BLOQUE 8
 BLOQUE 9
 BLOQUE 10
 BLOQUE 11
 BLOQUE 12
 BLOQUE 13
 BLOQUE 14
 BLOQUE 15
 BLOQUE 16
 BLOQUE 17
 BLOQUE 18
 BLOQUE 19
 BLOQUE 20
 BLOQUE 21
 BLOQUE 22
 BLOQUE 23
 BLOQUE 24
 BLOQUE 25
 BLOQUE 26
 BLOQUE 27
 BLOQUE 28
 BLOQUE 29
 BLOQUE 30
 BLOQUE 31
 BLOQUE 32
 BLOQUE 33
 BLOQUE 34
 BLOQUE 35
 BLOQUE 36
 BLOQUE 37
 BLOQUE 38
 BLOQUE 39
 BLOQUE 40
 BLOQUE 41
 BLOQUE 42
 BLOQUE 43
 BLOQUE 44
 BLOQUE 45
 BLOQUE 46
 BLOQUE 47
 BLOQUE 48
 BLOQUE 49
 BLOQUE 50
 BLOQUE 51
 BLOQUE 52
 BLOQUE 53
 BLOQUE 54
 BLOQUE 55
 BLOQUE 56
 BLOQUE 57
 BLOQUE 58
 BLOQUE 59
 BLOQUE 60
 BLOQUE 61
 BLOQUE 62
 BLOQUE 63
 BLOQUE 64
 BLOQUE 65
 BLOQUE 66
 BLOQUE 67
 BLOQUE 68
 BLOQUE 69
 BLOQUE 70
 BLOQUE 71
 BLOQUE 72
 BLOQUE 73
 BLOQUE 74
 BLOQUE 75
 BLOQUE 76
 BLOQUE 77
 BLOQUE 78
 BLOQUE 79
 BLOQUE 80
 BLOQUE 81
 BLOQUE 82
 BLOQUE 83
 BLOQUE 84
 BLOQUE 85
 BLOQUE 86
 BLOQUE 87
 BLOQUE 88
 BLOQUE 89
 BLOQUE 90
 BLOQUE 91
 BLOQUE 92
 BLOQUE 93
 BLOQUE 94
 BLOQUE 95
 BLOQUE 96
 BLOQUE 97
 BLOQUE 98
 BLOQUE 99
 BLOQUE 100



ALCALDÍA
SAN PEDRO
DE MACORÍS
GESTIÓN 2020-2024



Presupuesto Participativo 2023

Rendición de Cuentas Al Comité de Seguimiento

Presupuesto Participativo Año 2023, Abril-Junio 2023

Bloque	Descripción	Monto Asignado	Monto ejecutado	% Ejecutado	Mto. Pend. Ejecutar	% Pend. Ejecutar
1	Total Inversión Bloque 1	2,525,005.00	1,003,000.00	40%	1,522,005.00	60%
2	Total Inversión Bloque 2	1,883,650.00	150,000.00	8%	1,733,650.00	92%
3	Total Inversión Bloque 3	2,646,200.00	760,000.00	29%	1,886,200.00	71%
4	Total Inversión Bloque 4	3,100,700.00	705,000.00	23%	2,395,700.00	77%
5	Total Inversión Bloque 5	2,839,110.00	845,000.00	30%	1,994,110.00	70%
6	Total Inversión Bloque 6	4,038,000.00	792,000.00	20%	3,246,000.00	80%
7	Total Inversión Bloque 7	2,780,530.00	675,000.00	24%	2,105,530.00	76%
8	Total Inversión Bloque 8	1,849,310.00	344,200.00	19%	1,505,110.00	81%
9	Total Inversión Bloque 9	3,960,000.00	366,000.00	9%	3,594,000.00	91%
R1	Total Inversión Bloque Rural 1	1,412,990.00	350,000.00	25%	1,062,990.00	75%
R2	Total Inversión Bloque Rural 2	1,414,005.00	-	0%	1,414,005.00	100%
R3	Total Inversión Bloque Rural 3	1,550,500.00	100,000.00	6%	1,450,500.00	94%
		30,000,000.00	6,090,200.00	20%	23,909,800.00	80%

D/o Wendy E. Rommel

Rosa Pérez Guante
Enc. Asuntos Comunitarios

Santa Félix

Santa Félix
Presidente, Comité de Seguimiento



ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PERIODO _ENERO_ / _MAYO_ 2023

1. Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo, año 2023:

Estado de situación de las obras	Cantidad	Porcentaje %
Obras ejecutadas	50	26.5%
Obras en proceso	1	0.5%
Obras pendientes	138	73.0%
TOTAL	189	100%